

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации города
по городскому хозяйству и строительству

В.П. Юрченко

«___» _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. технического директора
НТ МУП «НТТС»

А.В.Пьянков

«___» _____ 2019 г.

ГРАФИК

проведения ремонтных работ в период полной остановки
котельной «Звёздный» НТ МУП «НТТС» с 13.05. – 17.05.2019 г.

№ п/ п	Наименование работ	Дни ремонта					Прим.
		13.05.	14.05.	15.05.	16.05.	17.05.	
1	Остановка котельной. Установка заглушки на газопровод.	← 2 →					
2	Ревизия ГРУ и газопроводов котельной.	← 3 →	3	3			
3	Ревизия запорной арматуры котельной.		← 3 →	3	3		
4	Замена сбросного клапана после сетевого насоса №1		← 2 →				
5	Монтаж сетевого насоса Willo для летнего режима работы котельной			← 2 →	2		
6	Замена задвижки Ду100 – 2шт. на входе и выходе воды насоса ГВС №2	← 2 →					
7	Замена задвижки Ду80 на обратной линии подпитки баков аккумуляторных №3, 4			← 2 →	2		
8	Замена задвижки Ду150 на линии с баков аккумуляторных №3, 4 мимо теплообменника		← 2 →	2	2		
9	Чистка баков аккумуляторных №3, 4		← 3 →	3	3		
10	Чистка теплообменников №1, 2, 3	← 4 →	4	4	4		
11	Ремонт газоходов		← 2 →	2	2	2	
12	Ревизия электрооборудования РУ 0,4кВ I, II секция	← 3 →	3	3	3		

13	Заполнение трассы. Пуск котельной.					← 3 →	
Работы проводимые цехом КИП и А							
1	Снятие и установка приборов КИП после поверки	2					2
2	Ревизия схемы автоматики безопасности	1	1				


Начальник участка

Начальник участка по обслуживанию и ремонту электрооборудования

Начальник цеха КИП и А

Начальник цеха эксплуатации оборудования котельных

Старший мастер по ремонту



В.И. Рачёв
 А.А. Ермаков
 В.Ю. Назаров
 В.А. Захваткин
 Д.В. Ковалев