

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации города
по городскому хозяйству и строительству

В.П. Юрченко
«___» _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. технического директора

НТ МУП «НТТС»

А.В.Пьянков
«___» _____ 2019 г.

ГРАФИК

проведения ремонтных работ в период полной остановки
котельной **ВМЗ** НТ МУП «НТТС» с **17.06. – 21.06.2019 г.**

№ п/п	Наименование работ	Дни ремонта					Примечание
		17.06.	18.06.	19.06.	20.06.	21.06.	
1	Останов котельной, охлаждение оборудования, слив воды.	3					
2	Ревизия задвижек Ду250, Ду300 сетевых насосов №1, 2, 3, 4, 5, 6.	3	3	3			
3	Ревизия задвижек Ду200, Ду250, Ду300 котлов ст. №6, 7, 8 и линии расхолаживания. Замена задвижек К6 и К7		3	3	3		
4	Ревизия задвижек Ду400 Ду500 на прямой и обратной т/сети.				3		
5	Ревизия арматуры Ду-80, 100, 150 на линии подпитки, вакуумной деаэрации и аккумуляторных баков. Замена участка трубы Ø219	2	2	2	2		
6	Ревизия арматуры Ду-80, 100, 150 на врезках линий собственных нужд.	3					
7	Ремонт газохода-борова наружного от водогрейных котлов №6, 7, 8 с частичной заменой диафрагм взрывных клапанов и установкой заглушек на обводном газоходе дымососа №7.	3	3	3	3	3	
8	Ремонт дымовой трубы согласно заключения ЭПБ.						Подрядчик
9	Подготовка оборудования к пуску, заполнение т/сети с включением ХВО и подпитки.					3	
10	Пуск в работу сетевого насоса №6 и розжиг горелок котла №4.					3	
Ремонт электрооборудования							
1	Ремонт электрооборудования I и II секции 0,4кВ в КТП	3	3	3	3	3	
Работы проводимые цехом КИП и А							
1	Снятие и установка приборов КИП после поверки	2				2	

2	Чистка датчиков расхода воды, давлений и отводов на всех направлениях		4	4			
3	Ревизия схемы автоматики безопасности	1	1	1	1	1	

Начальник котельной ВМЗ

Начальник участка по обслуживанию и ремонту электрооборудования

Начальник КИП и А

Начальник цеха эксплуатации оборудования котельных

Старший мастер по ремонту

 С.В. Садовников
 А.А. Ермаков
 В.Ю. Назаров
 В.А. Захваткин
 Д.В. Ковалев

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации города
по городскому хозяйству и строительству

В.П. Юрченко
«___» _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. технического директора

НТ МУП «НТТС»

А.В.Пьянков
«___» _____ 2019 г.

ГРАФИК

проведения ремонтных работ в период полной остановки
котельной №25 НТ МУП «НТТС» с 25.06. – 28.06.2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Дни ремонта				Примечание
		25.06.	26.06.	27.06.	28.06.	
1	Остановка котельной. Установка заглушки на газопровод. Снятие диафрагмы в поверку	3				
2	Ревизия ГРУ и газопроводов котельной		2	2		
3	Ревизия и ремонт газоходов		2	2		
4	Ревизия запорной арматуры котлов №1, 2 и тепловой сети			2	2	
5	Замена трубопровода Ø200 длиной 12м.п. в камере управления баками аккумуляторными №1, 2		4	4		
6	Замена задвижки Ду100 Ру16 на нагнетании подпиточного насоса №2			2		
7	Замена задвижек на теплообменниках №1, 2: - Ду80 Ру10 – 2шт. холодная вода на теплообменник - Ду80 Ру10 – 2шт. подогретая вода на деаэрактор		2			
8	Замена кранов Ду40 Ру40 – 2шт. воздушников котлов	2				
9	Замена задвижек Ду50 – 4шт. дренаж котлов №1, 2		2			
10	Замена задвижек Ду50 – 2шт. на отопление котельной	2				
11	Заполнение теплосети. Пуск котельной.				3	
Ремонт электрооборудования						
1	Ремонт электрооборудования I и II секции 0,4кВ	3	3	3	3	

2	Ревизия, ремонт АВР	← 3	3	3	3 →	
Работы проводимые цехом КИП и А						
1	Снятие и установка приборов КИП после поверки	2			2	
2	Чистка датчиков расхода воды, давлений и отводов на всех направлениях		2			
3	Замена автоматики безопасности на котле №2	1	1	1	1	
4	Ревизия схемы автоматики безопасности на котле №1		1	1		

Начальник котельной

Начальник участка по обслуживанию и ремонту электрооборудования

Начальник КИП и А

Начальник цеха эксплуатации оборудования котельных

Старший мастер по ремонту

Куз
О.Е. Куликова

А.А. Ермаков

В.Ю. Назаров

В.А. Захваткин

Ковалев
Д.В. Ковалев